

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Pinotepa — División de Posgrado
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Datos del proyecto

Nombre del proyecto	Planificación y diseño de la red LAN — Edificio de Posgrado Instituto Tecnológico de Pinotepa
Cliente	TecNM — División de Posgrado
Responsable técnico	Iván N. Guzmán Hernández (23730166) y Edgar E. Portillo López (22730119)
Fecha estimada de entrega	29 de mayo del 2026

Descripción de la red entregada

Se entrega el diseño documental completo de la red LAN para el edificio de posgrado de dos pisos. La arquitectura propuesta se basa en un modelo jerárquico con un switch de capa 3 como núcleo de distribución que realiza el enrutamiento inter-VLAN mediante SVIs, switches de acceso de capa 2 por piso, un router/firewall de borde para la salida a Internet y un servidor que aloja los servicios de DHCP, DNS y almacenamiento de archivos.

La red se segmenta en 8 VLANs: Administrativos (10), Cómputo (20), Alumnos (30), Servidores (40), VoIP (50), Cámaras (60), Investigadores (70) y Gestión (99). El direccionamiento se diseñó con VLSM sobre el bloque 172.16.20.0/22, asignando a cada VLAN la subred mínima necesaria con margen de crecimiento. La red garantiza un nivel de disponibilidad (SLA) del 99.99%.

Lista de documentos entregados

Código	Documento	Versión	Fecha
F01	Memoria Técnica	1.0	29/05/2026
F02	Diseño Lógico de Red	1.0	29/05/2026
F03	Diseño Físico de Red	1.0	29/05/2026
F04	Plan de Pruebas	1.0	29/05/2026

Resumen del plan de pruebas

El expediente incluye un plan de 12 pruebas documentadas que deberán ejecutarse durante la implementación real. El estado esperado de cada prueba es PASS conforme a los criterios de aceptación definidos en el documento F04.

ID prueba	Estado esperado	Observaciones
P-01	PASS	Conectividad por VLAN
P-02	PASS	Asignación DHCP
P-03	PASS	Resolución DNS
P-04	PASS	Aislamiento Alumnos/Investigadores
P-05	PASS	Aislamiento de Cámaras
P-06	PASS	Acceso a Internet
P-07	PASS	Funcionamiento VoIP
P-08	PASS	Prioridad QoS
P-09	PASS	Enrutamiento inter-VLAN
P-10	PASS	IP estática a infraestructura
P-11	PASS	DHCP Snooping
P-12	PASS	Disponibilidad de servicios

Condiciones de garantía

El equipo de ingeniería ofrece una garantía de 6 meses sobre el diseño documental entregado, cubriendo correcciones y aclaraciones técnicas del expediente. La garantía no cubre la implementación física, la configuración de equipos ni fallas de hardware, las cuales quedan fuera del alcance del presente proyecto.

Condiciones de soporte post-entrega

Durante el periodo de garantía, el equipo brindará soporte para la interpretación del expediente técnico y la resolución de dudas sobre el diseño. Cualquier modificación al diseño solicitada por el cliente posterior a la entrega se acordará por separado.

Firmas

Las partes manifiestan su conformidad con la entrega y recepción del expediente técnico descrito en la presente acta.

Responsable técnico

Director(a) de Posgrado

Fecha: _____

Fecha: _____